

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Nemesvámos Község Önkormányzata (8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.), mint Megrendelő és a STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület) - jogelődje Magyar Aszfalt Kft. (1135 Budapest, Szegedi út 35-37) -, mint Vállalkozó között 2012. október 2-án a *Nemesvámos és Veszprém közötti kerékpárforgalmi út kiépítése tárgyában vállalkozási szerződést kötöttek*, mely szerződést közös megegyezéssel - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában foglaltakra figyelemmel - az alábbiak szerint

módosítják:

1. Megrendelő és Vállalkozó együttesen megállapítják, hogy Vállalkozó felelős műszaki vezetője 2013. május 31-én kezdeményezte a kivitelezés befejezési határidejének 2013. július 2. napjáról 2013. július 31. napjára történő módosítását, hivatkozva a tavaszi szélsőséges időjárásra, melynek következtében a kiesett munkavégzés a Vállalkozó igyekezete ellenére sem dolgozható le az eredeti befejezési határidőig.

A projekt műszaki ellenőri feladatait ellátó VeszprémBer Zrt. főmérnöke 2013. június 18-án írásbeli nyilatkozattal erősítette meg a kivitelezés befejezési határideje módosításának megalapozottságát.

Ennek megfelelően a kivitelezés befejezési határideje 2013. július 31. -re változik.

2. A szerződés 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2. A kivitelezés befejezési határideje: 2013. július 31.”

3. A 2012. október 2-án kelt vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Nemesvámos, 2013. június 26.

.....



STRABAG
STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT.
Veszprémi Főépítészvezetőség
8200 Veszprém, hrsz. 0224
Tel.: 88/567-140
Fax: 88/567-141
1.

.....

Kovács Imre, Somogyi Lajos
területi igazgató, területi gazdasági vezető

Vállalkozó